

**Контрольно-счётный орган Сокурского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области**

633120, Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур ул.Советская,13, ksosokur@yandex.ru

АКТ

по результатам проверки законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальному образованию Сокурский сельский совет Мошковского района Новосибирской области по долгосрочной целевой программе Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" из областного бюджета на объекты дорожной инфраструктуры в 2018 году,

«28 » февраля 2019 г.
с. Сокур

№ 1

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области на 2018 год (п.1.1) председателем Контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области Александровым Виктором Леонидовичем проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета по долгосрочной целевой программе Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 - 2022 годах", находящихся в муниципальной собственности Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в 2018 году.

Цель проверки: анализ законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных на ремонт (строительство) улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в 2018 году.

Объект проверки и должностные лица:

администрация Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
глава Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области – Дубовской Пётр Михайлович, главный бухгалтер – Дмитриева Любовь Михайловна.

Общие сведения о проверяемой организации

Юридический адрес: 633120 Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская,13.

УФК по Новосибирской области (администрация Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области л. сч. 02513032990).

СИБИРСКОЕ ГУ Банка России г. Новосибирск

Расчетный счет 40204810150040000294

ИНН 5432100298 / КПП 543201001 / БИК 045004001

Вопросы проверки:

1. Общие сведения.

2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета в 2018 году, по долгосрочной целевой программе Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 - 2022 годах".

Законодательная и нормативная база:

1. Гражданский кодекс РФ.
2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
5. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
7. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
8. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «О государственном строительном надзоре в РФ».
9. Постановление Госстроя России от 08.06.2001 №58 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ».
10. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03. 2007 №145.
11. Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».
12. Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988 №16 «Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре».
13. Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 №ИС-478-р «Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
14. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03 2007 №145.
15. Распоряжение Минтранса РФ от 28.11.2003 №ОС-1042-р «О введение в действие методических рекомендаций по определению стоимости проектных работ на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и сооружений на них».

16. Распоряжение Минтранса РФ от 31.03.2003 №ИС-216-р «Об утверждении положения о проведении государственной ведомственной экспертизы проектной и проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них».

17. Распоряжение Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и автомобильные дороги, и искусственные сооружения на них».

18. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

19. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

20. Индексы цен в строительстве за 2017 г.

21. Закон Новосибирской области от 12 декабря 2017 года N 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Закон Новосибирской области от 07.10.2011 «О дорожном фонде Новосибирской области». Постановление администрации Новосибирской области от 25 января 2010 №17-па «Об утверждении Условий предоставления и расходования бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности». Постановление Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 №238-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области».

22. Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 года № 22-П),

23. СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 30.11.1984 №200.

24. СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233.

25. СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 №17.

26. ВСН 176-78 «Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных и водопропускных труб».

27. ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах».

28. Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 22 октября 2010 №48 об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской

16. Распоряжение Минтранса РФ от 31.03.2003 №ИС-216-р «Об утверждении положения о проведении государственной ведомственной экспертизы проектной и проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них».

17. Распоряжение Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и автомобильные дороги, и искусственные сооружения на них».

18. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

19. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

20. Индексы цен в строительстве за 2017 г.

21. Закон Новосибирской области от 12 декабря 2017 года N 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Закон Новосибирской области от 07.10.2011 «О дорожном фонде Новосибирской области». Постановление администрации Новосибирской области от 25 января 2010 №17-па «Об утверждении Условий предоставления и расходования бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности». Постановление Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 №238-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области».

22. Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 года № 22-П),

23. СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 30.11.1984 №200.

24. СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233.

25. СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 №17.

26. ВСН 176-78 «Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных и водопропускных труб».

27. ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах».

28. Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 22 октября 2010 №48 об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской

области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

29. Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 15.06.2010 №84 «Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта для проведения аукционов на строительство, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской области».

30. Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 16.04.2010 №68 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, осуществляемых при использовании средств областного бюджета Новосибирской области».

31. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 №402 об утверждении квалификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1. Общие сведения

Согласно выписки из приложения № 5 бюджета Сокурского сельского совета на 2018 год на реализацию мероприятий ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 - 2020 года" было запланировано 4 565 894,74 тыс. руб. По данным портала «zakurki.gov.ru» в 2018 году израсходовано 4 355 988,9 4566452,07руб., которые были размещены путем проведения аукционов. И, дополнительно, по прямым договорам 209 905,84 руб.

В 2018 году, в рамках реализации Программы заключены 7 контрактов:

-Ямочный ремонт автомобильных дорог на кварталах 1,2,3,4 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области (НМЦК-585 000,00 руб. снижение до 493 425,00 руб.)

-Ямочный ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, Центральная, Зеленая в п. Емельяновский Мошковского района Новосибирской области (НМЦК-898 600 ,00 руб. снижение до 804 247,00 руб.)

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Хохловская в с. Орск Мошковского района Новосибирской области (НМЦК-200 000 ,00 руб. снижение до 176 000,00 руб.)

- Ремонт дороги по ул. Хохловская в с. Орск Мошковского района Новосибирской области (НМЦК-699 977, снижение до 18 руб. 549 481,91руб.)

-Ремонт дороги по ул. Новая в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области (НМЦК-2 498 756 ,20 руб. снижение до 1 487 655,25руб.)

-Ремонт дороги по ул. Смоленская в п. Смоленский Мошковского района Новосибирской области (НМЦК-999 969 ,76 руб. снижение до 589 982,08 руб.)

-Обустройство пешеходного перехода около «МКОУ Емельяновская ООШ» (НМЦК-367 191 ,22 руб. снижение до 255 197,66 руб.).

Администрация Мошковского района, в соответствии с Соглашением от 20.02.2018 года № Д-9, заключенным между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и администрацией Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области, направляет

субсидии в бюджет Сокурского сельского совета Мошковского района в пределах объемов бюджетных ассигнований, при условии выполнения Администрацией Сокурского сельского совета Мошковского района обязательств по долевному финансированию объектов, включенных в перечень.

Объем софинансирования за счет средств местного бюджета Администрации сельского совета на Мероприятия составляет не менее 5% от общего объема ежегодных расходов на реализацию Мероприятий без учета затрат на проектирование в размере 2283 16,90 руб.

2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета.

На оказание услуг по строительному контролю за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом или ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, заключен контракт № СО0208-2018 от 13.08.2018 г. с Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания "ТРАКТ". Цена контракта составила 51 138,00 рублей, оплаченным платежным поручением № 1525 от 23.11.2018г. (денежными средствами из местного бюджета), и с ООО НТК «Технокомсервис» контракт № 9/08 от 09.08.2018 года. Цена контракта составила 33 672 рубля. Деньги выплачивались из собственных средств Сокурского сельсовета, так как решение вопросов контроля, выполняемых работ подрядчиками, является функцией местной администрации. (платежное поручение № 1814 от 27.11.2018 года).

1. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме № 0151300045218000138 от 31.07.2018; протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме от 09.08.2018 года № 0151300045218000138-2-1, заключен муниципальный контракт от 24.08.2018 Ф.2018.402806 с ООО «СибСтройСервис» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Хохловская в с. Орск Мошковского района Новосибирской области. При начальной (максимальной) цене контракта 200 000,00 (двести тысяч) рублей, цена Контракта составила 176 000,00 руб., в том числе НДС – 18% (восемнадцать) процентов 26 847,46 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек. Экономия средств составила 24 000 (двадцать четыре) тысячи рублей или 12%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 01.10.2018 г., заверенному печатью и подписью директора ООО НТК «Технокомсервис» Харламовым Юрием Михайловичем, уполномоченным лицом по обязательствам Исполнителя по Договору на осуществление строительного контроля № 9/08 от 09.08.2018 года, осуществляющего функции строительного контроля.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, входящие в реализуемый Контракт, являются собственностью Сокурского сельского совета.

местонахождение	кадастровый номер	Свидетельство ОГРП
с. Орск, ул. Хохловская	54:18:000000:2825	54:18:000000:2825-54/001/2017-1, от 08.08.2017

Движение денежных средств.

Таб. № 2

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
26.10.2018	Ф.2018.402806 от 24.08.2018	1538	8800 (МБ)
07.11.2018	Ф.2018.402806 от 24.08.2018	1672	167200 (ОБ)
ВСЕГО:			176000

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

2. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме от 31.07.2018 №0151300045218000140; Протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.08.2018 №0151300045218000140-2-1 заключен муниципальный контракт от 24.08.2018 № Ф.2018.402817 с ООО «СибСтройСервис» на ямочный ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, Центральная, Зеленая в п. Емельяновский Мошковского района Новосибирской области. При начальной (максимальной) цене контракта 898600.00 (восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, цена Контракта составила 804 247,00 (восемьсот четыре тысячи двести сорок семь) руб., в том числе НДС – 18% (восемнадцать процентов) 122 681,75 (сто двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рублей 75 копеек. Экономия составила 94353 (девяносто четыре тысячи триста пятьдесят три) рубля 00 копеек, или 10,5%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы КС-2 от 01.10.2018 г., заверенному печатью и подписью директора ООО НТК «Технокомсервис» Харламовым Юрием Михайловичем, уполномоченным лицом по обязательствам Исполнителя по Договору на осуществление строительного контроля № 9/08 от 09.08.2018 года, осуществляющего функции строительного контроля.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, входящие в реализуемый Контракт, являются собственностью Сокурского сельского совета.

Таб. № 3

местонахождение	кадастровый номер	Свидетельство ОГРП
п. Емельяновский, ул. Школьная	54:18:000000:2832	54:18:000000:2832-54/001/2017-1, от 15.08.2017
п. Емельяновский, ул. Центральная	54:18:000000:2834	54:18:000000:2834-54/001/2017-1, от 15.08.2017
п. Емельяновский, ул. Зеленая	54:18:000000:2833	54:18:000000:2833-54/001/2017-1, от 15.08.2017

Движение денежных средств.

Таб. № 4

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.

26.10.2018	№ Ф.2018.402817 от 24.08.2018	1539	40212,35 (МБ)
07.11.2018	№ Ф.2018.402817 от 24.08.2018	1673	764034,65 (ОБ)
ВСЕГО:			804247

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

3. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме (извещение № 0151300045218000139 от 20.08.2018 г., протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151300045218000139-2-1 от 20.08.2018 г.) заключен муниципальный контракт от 31.08.2018 г. Ф.2018.415417 с ООО «СибСтройСервис» на ямочный ремонт автомобильных дорог на кварталах 1,2,3,4 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. При начальной (максимальной) цене контракта 585 000,00 (пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, цена Контракта составила 493 425,00 (четырееста девяносто три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек в том числе НДС – 18% (восемнадцать процентов) 75 268,22 (семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 22 копейки. Экономия составила 91575 (девятьсот одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, или 12,87%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 31.08.2018 г., заверенному печатью и подписью директора ООО НТК «Технокомсервис» Харламовым Юрием Михайловичем, уполномоченным лицом по обязательствам Исполнителя по Договору на осуществление строительного контроля № 9/08 от 09.08.2018 года, осуществляющего функции строительного контроля.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, входящие в реализуемый Контракт, являются собственностью Сокурского сельского совета.

Табл. № 5

квартал	кадастровый номер	Свидетельство ОГРП
1	54:18:000000:1567	54 АЕ 406089 от 20.05.2014
2	54-54/001-54/001/405/2015-257/1	АЖ 013856 от 17.06.2015
3	54:18:070102:1177-54/001/2017-1	от 07.11.2017г.
4	54-54/001-54/001/405/2015-258/1	АЖ 013857 от 17.06.2015

Движение денежных средств.

Таб. № 6

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
07.11.2018	Ф.2018.415417 от 31.08.2018 г	1671	468753,75 (ОБ)
26.10.2018	Ф.2018.415417 от 31.08.2018 г	1537	24671,25 (МБ)
ВСЕГО:			493425

МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

4. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме (извещение № 0151300045218000034 от 10.04.2018 г., протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151300045218000034-3 от 10.04.2018 г.) заключен муниципальный контракт от 23.04.2018 Ф.2018.154310 с ИП Ищенко Светлана Геннадьевна на ремонт дороги по ул. Хохловская в с. Орск Мошковского района Новосибирской области. При начальной (максимальной) цене контракта 699 977,18 (шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 18 копеек, цена Контракта составила 549 481,91 (пятьсот сорок девять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 91 копейка. НДС не облагается. Экономия составила 150495,27 (сто пятьдесят тысяч четыреста девяносто пять) рублей 27 копеек, или 21,57%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 22.08.2018 г.

Для осуществления функции строительного контроля был заключен контракт с ООО СК "ТРАКТ" № СО0208-2018 от 13.08.2018 года и для исполнения этого контракта, приказом от 13.08.2018 г. № 28-СК, директором ООО СК «ТРАКТ» Крыловой И.Б., были назначена группа специалистов в составе:

руководителя службы строительного контроля Бочарникова Бориса Ивановича, идентификационный номер Специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства С - 5 4 - 1 2 0 7 9 0, инженера строительного контроля Черных Дмитрия Александровича, специалиста службы строительного контроля Колесникова Максима Леонидовича.

Основанием выполнения контракта послужил отчет данной группы специалистов от 22.08.2018 года.

Движение денежных средств.

Таб. № 7

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
07.09.2018	Ф.2018.154310 от 23.04.2018	1320	27474,10 (МБ)
01.11.2018	Ф.2018.154310 от 23.04.2018	1640	522007,81 (ОБ)
ВСЕГО:			549481,91

МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

5. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме (извещение № 0851200000618000883 от 20.08.2018 г., протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151300045218000139-2-1 от 20.08.2018 г.) заключен

муниципальный контракт от 24.04.2018 № Ф.2018.152285 с ИП Ищенко Светлана Геннадьевна на ремонт дороги по ул. Новая в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. При начальной (максимальной) цене контракта 2 498 756 ,20 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек, цена Контракта составила 1 487 655,25 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 25 копеек. НДС не облагается. Экономия составила 1 011 100,95 (один миллион одиннадцать тысяч сто) рублей 95 копеек, или 40,46 %.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 16.08.2018 г.

Для осуществления функции строительного контроля был заключен контракт с ООО СК "ТРАКТ" № СО0208-2018 от 13.08.2018 года и для исполнения этого контракта, приказом от 13.08.2018 г. № 29-СК, директором ООО СК «ТРАКТ» Крыловой И.Б., были назначена группа специалистов в составе:

руководителя службы строительного контроля Бочарникова Бориса Ивановича, идентификационный номер Специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства С - 5 4 - 1 2 0 7 9 0, инженера строительного контроля Черных Дмитрия Александровича, специалиста службы строительного контроля Колесникова Максима Леонидовича.

Основанием выполнения контракта послужил отчет данной группы специалистов от 22.08.2018 года.

Таб. № 8

местонахождение	кадастровый номер	Свидетельство ОГРП
с. Сокур, ул. Новая	54:18:000000:2804	54:18:000000:2804-54/001/2017-1, от 29.05.2017

Движение денежных средств.

Таб. № 9

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
07.09.2018	№ Ф.2018.152285 от 24.04.2018	1319	74382,76 (МБ)
01.11.2018	№ Ф.2018.152285 от 24.04.2018	1639	1413272,49 (ОБ)
ВСЕГО:			1487655,25

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

6. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме (извещение № 0851200000618000883 от 20.08.2018 г., протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151300045218000033-3 от 06.04.2018 г.) заключен муниципальный контракт от 20.04.2018 № Ф.2018.149528 с ИП Ищенко Светлана Геннадьевна на ремонт дороги по ул. Смоленская в п. Смоленский Мошковского района Новосибирской области. При начальной (максимальной) цене контракта 999 969 ,76 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот

шестьдесят девять) рублей 76 копеек, цена Контракта составила 589 982,08 (пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 08 копеек. НДС не облагается. Экономия составила 409987,68 (четыреста девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек, или 41 %.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 14.08.2018 г.

Для осуществления функции строительного контроля был заключен контракт с ООО СК "ТРАКТ" № СО0208-2018 от 13.08.2018 года и для исполнения этого контракта, приказом от 13.08.2018 г. № 29-СК, директором ООО СК «ТРАКТ» Крыловой И.Б., были назначена группа специалистов в составе:

руководителя службы строительного контроля Бочарникова Бориса Ивановича, идентификационный номер Специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства С - 5 4 - 1 2 0 7 9 0, инженера строительного контроля Черных Дмитрия Александровича, специалиста службы строительного контроля Колесникова Максима Леонидовича.

Основанием выполнения контракта послужил отчет данной группы специалистов от 14.08.2018 года.

Таб. № 10

местонахождение	кадастровый номер	Свидетельство ОГРП
п. Смоленский, ул. Смоленская	54:18:000000:2853	54:18:000000:2853-54/001/2017-1, от 05.09.2017

Движение денежных средств.

Таб. № 11

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
07.09.2018 г.	№ Ф.2018.149528 от 20.04.2018 г.	1321	29499,10 (МБ)
01.11.2018 г.	№ Ф.2018.152285 от 24.04.2018 г.	1638	560482,98 (ОБ)
ВСЕГО:			589982,08

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

7. С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме (извещение № 0151300045218000035 от 20.08.2018 г., протокол подведения итогов электронного аукциона от 06.04.2018 №0151300045218000035-3 г.) заключен муниципальный контракт от 18.04.2018 № Ф.2018.149526 с ИП Смирнов Олег Владимирович на обустройство пешеходного перехода около "МКОУ Емельяновская ООШ". При начальной (максимальной) цене контракта 367 191,22 (триста шестьдесят семь тысяч сто девяносто один) рубль 22 копейки, цена Контракта составила 255 197,66 (двести пятьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 66 копеек. НДС не облагается. Экономия составила 111 993,56 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 56 копеек, или 30,5 %.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 21.09.2018 г. и отчета по результатам проведения строительного контроля от 21.09.2018 года ООО СК "ТРАКТ", подписанным руководителем службы строительного контроля Бочарниковым Борисом Ивановичем, имеющего идентификационный номер Специалиста включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства С - 5 4 - 1 2 0 7 9 0 уполномоченным лицом по обязательствам Исполнителя по Договору на осуществление строительного контроля № СО0208-2018 от 13.08.2018 года, осуществляющего функции строительного контроля (приказ директора ООО СК «ТРАКТ» Крыловой И.Б №31-СК от 13.08.2018 года) и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 1525 от 23.11.2018г. (денежными средствами из местного бюджета в общей сумме 51138 рубля).

Движение денежных средств.

Таб. № 12

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
28.09.2018 г.	№ Ф.2018.149526 от 18.04.2018	1465	12759,88 (МБ)
07.11.2018 г.	№ Ф.2018.149526 от 18.04.2018	1677	242437,78 (ОБ)
ВСЕГО:			255197,66

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

На экономию финансовых средств от проведения аукционов были заключены прямые договора:

8. договор № 26-06-18 от 26.06.18 г. на обустройство пешеходного перехода около «МКОУ Емельяновская ООШ» на сумму 99 654,54 рублей с индивидуальным предпринимателем Смирновым Олегом Владимировичем,

Движение денежных средств.

Таб. № 13

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
02.11.2018 г.	№ 26-06-18 от 26.06.2018	1641	5244,98 (МБ)
07.11.2018 г.	№ 26-06-18 от 26.06.2018	1676	94409,56 (ОБ)
ВСЕГО:			99654,54

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

9. договор № 02-10-18 от 02.10.2018 года на ремонт автомобильной дороги по ул. Хохловская в с. Орск Мошковского района Новосибирской области на сумму 83 064,28 рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис»,

Движение денежных средств.

Таб. № 14

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
------	-------------	------------------------	-------------

02.11.2018 г.	№ 02-10-18 от 02.10.2018 г.	1643	4371,80 (МБ)
07.11.2018 г.	№ 02-10-18 от 02.10.2018 г.	1674	78692,48 (ОБ)
ВСЕГО:			83 064,28

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

10. договор № 04-10-18 от 02.10.2018 года на ремонт автомобильной дороги по ул. Хохловская в с. Орск Мошковского района Новосибирской области на сумму 27 744,35 рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис».

Движение денежных средств.

Таб. № 15

Дата	№ контракта	№ платежного поручения	Платеж руб.
02.11.2018 г.	№ 04-10-18 от 02.10.2018 г.	1642	1435,85 (МБ)
23.11.2018 г.	№ 04-10-18 от 02.10.2018 г.	1803	26308,50 (ОБ)
ВСЕГО:			27744,35

(МБ) - местный бюджет.

(ОБ) - областной бюджет.

Сводная таблица затрат

Таб. № 16

№ контракта	Платеж руб.	Местный бюджет	Областной бюджет
№ Ф.2018.402806 от 24.08.2018 г.	176000	8800	167200
№ Ф.2018.402817 от 24.08.2018 г.	804247	40212,35	764034,65
№ Ф.2018.415417 от 31.08.2018 г.	493425	24671,25	468753,75
№ Ф.2018.154310 от 23.04.2018 г.	549481,91	27474,10	522007,81
№ Ф.2018.152285 от 24.04.2018 г.	1487655,25	74382,76	1413272,49
№ Ф.2018.149528 от 20.04.2018 г.	589982,08	29499,10	560482,98
№ Ф.2018.149526 от 18.04.2018 г.	255197,66	12759,88	242437,78
№ 26-06-18 от 26.06.2018 г.	99654,54	5244,98	94409,56
№ 02-10-18 от 02.10.2018 г.	83 064,28	4371,80	78692,48
№ 04-10-18 от 02.10.2018 г.	27744,35	1435,85	26308,50
ВСЕГО:	4566452,07	217799,44	4138189,46

Из данных таблицы видно, что в 2018 году на ремонт дорог израсходовано: 4566452,07 руб., из них 4337600 руб. – субсидии из областного бюджета 228852,07 руб. (или 5%) – со финансирование из бюджета Сокурского сельсовета.


Вывод:

Субсидии, выделенные Областным бюджетом в 2018 году на долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах», для выполнения ремонта внутриквартальных и уличных дорог в МО Сокурский сельский совет, получены в полном объеме и выплачены подрядным организациям с соблюдением законов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципально-правовых

актов муниципальных образований Мошковского района и Сокурского сельского совета.

При работе над Актом были использованы данные из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>).


Председатель Контрольно-счетного
органа Сокурского сельсовета
Мошковского района,
Новосибирской области



В. Л. Александров

Ознакомлены:

Глава Сокурского сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области



П. М. Дубовский

Главный бухгалтер
Сокурского сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области



Л. М. Дмитриева